

**COMMUNE DE GENEUILLE**  
**LOTISSEMENT "LA THERE"**  
Compte-rendu N° 6 réunion du 09/06/2021

**Opération :** AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT "LA THERE"

**Maître d'ouvrage :** SARL DU PARC DU CHATEAU DE MONTALEMBERT, représentée par M. BOUHELIER Pierre

**Maître d'œuvre :** Cabinet Coquard représentée par M. BIDAL Michel

INTERVENANT									Destinataire	
Organisme	Nom	Prénom	Fonction	Téléphone	Courriel	Présents	Absents	EXUSES	Convocation prochaine réunion	
Sarl Parc du Château de Montalembert	BOUHELIER	Pierre	Maître d'œuvre	06.75.75.45.35	<a href="mailto:immotex@free.fr">immotex@free.fr</a>	X				X
	FIQUET	Odile	Maître d'œuvre	06.78.87.68.63	<a href="mailto:odile.fiquet@gmail.com">odile.fiquet@gmail.com</a>	X				X
DP EXPERTISE	DORNIER	Pascal	Coordonnateur SPS	06 37 69 82 85	<a href="mailto:Pascal.dornier@dpexpertise.fr">Pascal.dornier@dpexpertise.fr</a>					X
PBTP	PERAULT	Pascal	PDG	06.62.78.43.75	<a href="mailto:direction@pbtp-demolition.fr">direction@pbtp-demolition.fr</a>					X
PBTP	BORNE	Denis	Conducteur trav.	06.73.88.96.82	<a href="mailto:vrd@pbtp-demolition.fr">vrd@pbtp-demolition.fr</a>	X				X X
Commune de Geneuille	OUDOT	Patrick	Maire	03.81.57.71.51	<a href="mailto:mairiedegeneuille@wanadoo.fr">mairiedegeneuille@wanadoo.fr</a>	X				X
CIRCET	COUPE	François	Chargé d'affaires	06.63.50.01.41	<a href="mailto:francois.coupe@circet.fr">francois.coupe@circet.fr</a>					X
GRDF	GOSSERY	Phebe	Chargé d'affaires	06.67.40.96.30	<a href="mailto:phebe.grossery@grdf.fr">phebe.grossery@grdf.fr</a>					X
ENEDIS	REQUENA	Stéphane	Chargé d'affaires	06.33.33.60.46	<a href="mailto:stephane.requena@enedis.fr">stephane.requena@enedis.fr</a>					X
GBM Voirie	VOIRIN	Cédric	Chef de Service	06.76.23.65.51	<a href="mailto:cedric.voirin@grandbesancon.fr">cedric.voirin@grandbesancon.fr</a>		X			X X
GBM AEP	BEURHERET	Cyril	Technicien	03.81.61.51.38	<a href="mailto:cyril.beurtheret@grandbesancon.fr">cyril.beurtheret@grandbesancon.fr</a>					X
GBM EP	CONCHE	Joël	Technicien	03.81.61.51.71	<a href="mailto:joel.conche@grandbesancon.fr">joel.conche@grandbesancon.fr</a>		X			X X
GBM ECLAIRAGE	DOS SANTOS	Jorge	Technicien	06.23.65.69.96	<a href="mailto:jorge.dos-santos@grandbesancon.fr">jorge.dos-santos@grandbesancon.fr</a>					X
	GRAPPE	Thomas	Technicien	06 14 63 67 42	<a href="mailto:Thomas.grappe@grandbesancon.fr">Thomas.grappe@grandbesancon.fr</a>					X
VEOLIA	MOREIRA	Patrick	Chargé d'affaires	06.14.90.33.12	<a href="mailto:patrick.moreira@neolia.com">patrick.moreira@neolia.com</a>					X
VEOLIA	PELCI	Marcel	Technicien	06 23 12 06 51						X
Cabinet Coquard	BIDAL	Michel	Responsable M.O.E	06.40.30.97.25	<a href="mailto:m.bidal@cabinetcoquard.fr">m.bidal@cabinetcoquard.fr</a>	X				X

**NB l'absence d'observations sur le contenu du présent compte-rendu avant un délai de 48 heures constitue une acceptation de celui-ci.**

## **ORDE DU JOUR**

1. Administratif
2. Etude d'exécution
3. Planning
4. Aspect technique
5. autres

### **1 – Administratif**

Suivi des ordres de services

Lot N°	OS N°	Désignation	Transmis au titulaire le	Signature de l'entreprise et retour MOE le
Lot unique	N° 1 OSCT	Reçu le 19/03/2021		

### **2 – Etude d'exécution**

Lot N°	Désignation de l'étude	Transmis au MOE le	Validation le	observations
Lot unique	EXE voirie	09/03/2021		Validation de la planimétrie et de l'altimétrie du Fil d'eau de la bordure T2. Adaptation des côtes fond trottoir suivant les accès des lots en phase différées.
	EXE réseaux humides	26/04/2021	Plan validé par la maîtrise d'œuvre	Aucune remarque réalisée par GBM.
	Etude éclairement	11/05/2021		Pas de remarque de GBM attente du plan d'exécution pour validation de l'implantation des ouvrages.

### **3 – Planning**

Rappel : délai d'exécution phase primaire inscrit à l'acte d'engagement 2 mois

OSCT démarrage des travaux 22 mars

Le maître d'ouvrage accepte d'augmenter les délais pour une fin de travaux primaires au 9 juillet 2021. Cette modification sera actée par avenant.

### **4 – Aspect technique**

**Voirie :**

Sans objet

**Assainissement :**

Sans objet

**Noue:**

Sans objet

**AEP :**

Attention à l'implantation altimétrique des regards compteur d'eau. Mise à Niveau à la cote fini arrière bordure (cote fond de trottoir pour les lots le long du trottoir et bordure T2 pour les autres lots. Laisser la possibilité d'une mise à niveau de l'ouvrage après la pose de +/- 10 cm.

**BASSE TENSION :**

Sans objet

**GRDF :**

Sans objet

**TELECOM :**

Sans objet

**ECLAIRAGE PUBLIC :**

Voir recommandation de M. Grappe transmis le 26 mai

**Aspect financier**

Devis ventouse supplémentaire accepté

Devis N°21003.01 à revoir. Voir quelle effort financier peut-être fait sur les coffrets RMBT 600 et boite SDI 150/35.

Refus de rémunération complémentaire pour les grilles pour MALT ce point est une prestation obligatoire pour bonne exécution comprise dans le forfait.

**Autre observations :**

Sécurité : rappel **Balisage des trous à maintenir. Bassin de régulation.**

**5- réunion**

La prochaine réunion aura lieu le **mercredi 23 juin à 14h sur site.**

**Fait à Baume Les Dames Le 09/06/2021**